

宁陕县2022年度衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况表

单位	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	绩效目标	资金投入（万元）					项目类别	截止11月19日报账支出	联农带农机制模式	项目完成进度
						财政资金（万元）								
						小计	中央	省级	市级	县级				
一、农水局						2348.8	1494.98	171.32	60	622.5		2240.73		
1	宁陕县药菌研发示范中心改造项目	旱坝村	工程围墙改造面积共计185m ² ,其中:砖墙围墙65m ² 、铁艺栏杆120m ² ,厨房餐厅会议室共计80m ² 、休息区房屋装修改造184m ² 、场内道路硬化400m ² 、绿化100m ² 、试验地处理450m ²	2022年	通过发展产业带动农户20户脱贫户就业	50	50				产业发展类	48.00	通过发展产业带动农户20户脱贫户就业	96.00%
2	宁陕县高山反季节设施蔬菜基地建设项目	城关镇八亩村	新建蔬菜育苗日光温室3栋,双层蔬菜大棚1500m ²	2022年	提升县域蔬菜保供水平,带动15户脱贫户增收	50	50				产业发展类	45.00	提升县域蔬菜保供水平,带动15户脱贫户增收	90.00%
3	农产品产地冷藏保鲜设施建设	全县	在全县建成5个50吨农产品产地冷藏保鲜库	2022年	推动县域优势特色农产品产地冷藏保鲜能力	100	100				产业发展类	100.00	提升产业发展,带动农户增收	100.00%
4	2022年支持粮油菜生产发展奖补项目	宁陕县	对符合宁政办发(2022)34号文件粮油菜生产发展奖补条件的经营主体、农户进行奖补。	2022年	发展鲜食玉米3500亩,推广大豆玉米复合种植5000亩,种植大豆7000亩,水稻1500亩,油菜1000亩,撂荒地治理1200亩等,带动农户3000户,其中脱贫户1000户。	620	620				产业发展类	600.00	通过奖补的形式鼓励农户和经营主体发展粮油菜,促使增收。	96.77%
5	龙王镇集镇供水改造项目	龙王镇永红村	改造提升集镇标准化水厂1座,增加过滤沉淀设备。	2022年	集镇供水改造完成后,便利整个集镇区域内人口饮水,带动脱贫人口29户127人受益。	50	50				基础设施	47.39		94.78%

宁陕县2022年度衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况表

单位	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	绩效目标	资金投入（万元）					项目类别	截止11月19日报账支出	联农带农机制模式	项目完成进度
						财政资金（万元）								
						小计	中央	省级	市级	县级				
6	金川集镇供水改造项目	金川镇小川村	完成小川村集镇供水改造提升。包括新修反应池、滤池各一座。	2022年	项目建成后直接带动受益户47户124人。	47.7	47.7				基础设施	47.54		99.66%
7	枣子湾自来水修复工程	太山庙镇太山村、长坪村	新修引水坝1座、水厂1座，含反应池、重力无阀滤池、清水池，埋设供水主管道6.5公里。	2022年	解决枣子湾15余户无水问题，保障长坪村1000余人水量不足问题，带动210国道沿线1500余人受益。	200	200				基础设施	125.47		62.73%
8	2021年第二次供水维修项目	四亩地等镇柴家关等35村	改造新修引水坝19座，新修沉淀池11座，新修蓄水池6座，改造延伸管道10处13.708公里，裸露管道抗冻保护2.99公里，购置一体化净水器1套，345国道预埋钢管21处。	2022年	解决2021年供水排查的34处问题整改及国道345施工问题，保障0.44万群众饮水，带动周边群众受益。	200	200				基础设施	196.40		98.20%
9	2021年供水水毁修复	城关镇等旬阳坝等15村	修复水毁供水工程62处，其中修复受损引水坝33座，新修水坝4座，坝后增设粗滤池沉砂池21座，新修集中供水蓄水池3座，分散供水蓄水池4座，加固维修蓄水池11座，保护管道16处5.14公里，更新改造管道20处16.73公里。	2022年	解决2021年供水水毁的15处较大供水工程修复问题，保障0.2万群众饮水，带动周边群众受益。	250	177.28	72.72			基础设施	250.00		100.00%
10	旬阳坝集镇供水管网改造工程	城关镇旬阳坝村	新铺设供水主管道1.35公里，改造旬阳坝老街、公路沿线及部分入户管道共3.05公里，改建水坝一处。	2022年	保障旬阳坝集镇547人饮水，带动周边群众受益。	98.6		98.6			基础设施	98.43		99.83%
11	园区建设补助	江口镇高桥村	魔芋500亩、核桃科管500亩，建成魔芋补	2022年	生产魔芋500吨，预计产值200万元，带动农户20户增收，户均增收3000元。	50			50		产业发展	50.00	通过园区务工、土地流转、产品收购等带动群众增收	100.00%

宁陕县2022年度衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况表

单位	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	绩效目标	资金投入（万元）					项目类别	截止11月19日报账支出	联农带农机制模式	项目完成进度
						财政资金（万元）								
						小计	中央	省级	市级	县级				
12	魔芋种芋繁育示范园奖补	城关镇、太山庙镇	建成2个300亩以上的市级魔芋种芋繁育示范园	2022年	生产魔芋600吨，预计产值300万元，带动农户10户增收，户均增收3000元。	10			10		产业发展	10.00	通过园区务工、土地流转等带动群众增收	100.00%
13	2022年产业奖补项目	宁陕县	落实奖补政策对符合奖补条件的经营主体进行奖补。	2022年	预计奖补全县11个镇50余个经营主体，带动全县200户脱贫户增收。奖补内容涵盖食用菌发展、特色种养殖、机械设备提升、科技企业认证等多个方面。预计达到规模化魔芋种植600亩、发展养猪2000头、发展食用菌600万袋、建成标准化圈舍8000平米、建设食用菌大棚2000平米、购置加工设备10台、建设沼气池360立方米、种植天麻猪苓等中药材8000平米。	622.5				622.5	产业发展	622.50	鼓励脱贫户发展产业，促使脱贫户稳定脱贫	100.00%
二、乡村振兴局						865	830	35	0	0		790.00		
1	脱贫人口小额贷款贴息	全县	对全县4500万元脱贫人口小额贷款贴息，帮助贷款户发展产业。	2022年	为累计发生的脱贫人口小额贷款贷款4500万元脱贫户上缴利息票据进行全额贴息，全年预计贴息资金180万元。帮助980户农户发展产业项目，受益人口2900人。	180	180				产业发展	180.00	贷款贴息	100.00%

宁陕县2022年度衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况表

单位	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	绩效目标	资金投入（万元）					项目类别	截止11月19日报账支出	联农带农机制模式	项目完成进度
						财政资金（万元）								
						小计	中央	省级	市级	县级				
2	新庄村农副产品展销交易中心	江口回族镇新庄村	修建农产品加工厂2000平方米（加工车间1000平方米（含包装分选生产线1条、冷冻库3个600立方、速冻库2个200平方米，安设烘干机5台）	2022年	带动308户857人通过产业就业发展增收。	500	500				产业发展	446.00	就业务工、带动生产、收益分红	89.20%
3	新庄村现代农业示范园区（三期）	江口回族镇新庄村	完成新庄村小向平20户农村厕所改造提升，完善垃圾污水处理设施，完成羊肚菌现代农业园区350米水毁河堤修复。	2022年	改善村基础设施建设，提升群众生活质量	150	150				产业发展	129.00	就业务工、带动生产、收益分红	86.00%
4	2021年借用互助资金借款贴息	全县11个镇	为2021发生的扶贫互助资金贷款600户脱贫户上缴利息票据进行全额贴息	2022年	减轻脱贫户的缴款利息支出，受益脱贫户600户1620人。	35		35			产业发展	35.00	贷款贴息	100.00%
三、交通局						1183	750	350	83	0		1153.00		
1	华严村安宁兰园产业路项目	华严村	建设从华严村至安宁兰园2.3公里产业路，路面宽度4.5米，浆砌挡墙，C20混凝土路肩，C25砾石混凝土路面，C30厚18cm混凝土路面、涵洞、开挖土石方、安全设施等工程	2022年	建成从华严村至安宁兰园2.3公里产业路，460人受益	150	150				产业发展	150.00		100.00%
2	宁陕县菜子坪-梅子（菜子坪至汶水河大桥段）公路水毁恢复重建工程	新场村、花石村	修复路基77处53872m ³ ，挖除破损路面15处6562m ² ，路面28处7218m ² ，路基挡墙113处45128m ³ ，排水5处150m ³ 安防38处3345米等建设内容。	2022年	完成菜子坪至梅子（新场段）水毁道路修复，解决新场镇群众出行难题，直接受益群众1000余人	600	600				基础设施	600.00		100.00%
3	斜峪河村羊肚菌产业路项目	斜峪河村	建设斜峪河村羊肚菌产业园区6公里产业路，路面宽度4.5米，浆砌挡墙，C20混凝土路肩，C25砾石混凝土路面，C30厚18cm混凝土路面，涵洞、开挖土石方、安全设施等工程。	2022年	建成斜峪河村羊肚菌产业园区6公里产业路，817人受益	200		200			产业发展	170.00		85.00%

宁陕县2022年度衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况表

单位	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	绩效目标	资金投入（万元）					项目类别	截止11月19日报账支出	联农带农机制模式	项目完成进度
						财政资金（万元）								
						小计	中央	省级	市级	县级				
4	狮子坝村魔芋园区产业路项目	狮子坝村	建设狮子坝村魔芋园区2.5公里产业道路，路面宽度4.5米，浆砌挡墙，C20混凝土路肩，C25砾石混凝土路面，C30厚18cm混凝土路面，涵洞、开挖土石方、安全设施等工程。	2022年	建成狮子坝村魔芋园区2.5公里产业道路969人受益	150		150			产业发展	150.00		100.00%
5	宁陕县2022年县道公路日常养护	新场镇、筒车湾镇、梅子镇、广货街镇、江口镇、金川镇、四亩地镇、龙王镇	1公里、X303筒车湾-四亩地30.902公里	1	项目实施后使新场镇、筒车湾镇、梅子镇、广货街镇、江口镇、金川镇、四亩地镇、龙王镇的交通现状将得到改善，安全保障及通行能力将大大提高，不仅可解决沿线群众的交通安全问题，对彻底改善农村交通区位条件有积极地促进作用，服务水平进一步得到提升，为村民发展产业、农民增收、巩固脱贫成果衔接乡村振兴创造良好条件，着力把县域农村公路打造成带动发展的产业路、管护高效的平安路、服务便民的优质路、洁美通畅的生态路。	83			83		基础设施	83.00		100.00%
四、人社局						253	0	253	0	0		217.42		
1	防疫公岗	各镇	开发97个公益岗位，每村（社区）1-2个	2022年	公益岗位安置97人就业，月增收1750元	203		203			产业发展	167.42		82.47%

宁陕县2022年度衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况表

单位	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	绩效目标	资金投入（万元）					项目类别	截止11月19日报账支出	联农带农机制模式	项目完成进度
						财政资金（万元）								
						小计	中央	省级	市级	县级				
2	跨省就业一次性交通补助	各镇	跨省就业1000人	2022年	跨省就业1000人，每人补贴500元。	50		50			产业发展	50.00		100.00%
五、住建局						930	0	0	0	930	0	930.00		
1	宁陕县农村环境整治项目	全县11镇	1. 柴家关村、安坪村、南昌村、同心村、竹山村、元潭村、沙洛村等7个村安装路灯775盏； 2. 中华村、棋盘村、东沟村、莲花村、龙凤村、油房村、双建村、太山村、七里村、桅杆坝村、油坊坪村、龙王潭村、海棠园村、许家城村、狮子坝村、八亩村、月河村、汤坪村、和平村、五台村、沙洛村、元潭村、北沟村、南京坪村、兴隆村、双河村、竹山村、冷水沟村、太山坝村、严家坪村、柴家关村、四亩地村、黄金村、小川村、兴隆村、老庄村、南昌村、安坪村、生风村、新场村、同心村等33个村绿化建设；3. 海棠园村、七里村、沙洛村等三个村小型污水处理站6处；4. 基础设施建设（和平村过水路面1处；严家坪村进场垃圾路1处；棋盘村、狮子坝村2个村挡土墙建设等）。形成资产归村集体所有。	2022年	改善村内人居环境和群众生产生活条件，改善村内人居环境和群众生产生活条件。1265人受益。	930				930	基础设施	930.00		100.00%
六、供销社						80	80					80.00		

宁陕县2022年度衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况表

单位	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	绩效目标	资金投入（万元）					项目类别	截止11月19日报账支出	联农带农机制模式	项目完成进度
						财政资金（万元）								
						小计	中央	省级	市级	县级				
1	宁陕县鲜食糯玉米全产业链配套基础设施建设项目	朱家嘴村	1、需降低2号厂房北侧污水管道；2、架设10千伏高压线路480米及柱上开关，红线外双电源高压线路架设；3、厂区红线外铺设天然气管道30米。	2022年	目标1:解决农村撂荒地、农民种地亏本不愿种的现状。目标2:提高农民种地积极性、将饲料玉米转换成食品、收益翻番，每亩增加农民收益1000元以上。目标3:能促成鲜食糯玉米全产业链项目尽快建成达产达效。	80	80				产业发展	80.00	带动农户种植玉米，增加就业务工岗位	100.00%
七、工业园区						150	0	80	0	70		150.00		
1	陕西焯林核桃油加工提升改造项目	县工业集中区县城产业园	1.增加一条核桃油全自动罐装设备；2.增加一条核桃坚果全自动袋装及灌装设备；3.一楼核桃油无尘车间改造。	2022	通过升级改造满足客户需求，带动本地农产品销售300万元以上。通过务工或收购农产品带动脱贫户20户以上，户均增收1000元以上。	80		80			产业发展	80.00	完善核桃油项目相关配套设施，提升生产水平，通过企业提供相关岗位，增加就业人数，提高人均收入。该项目预计11月下旬建设完成，预计带农人口20人，预计带农增收时间2022年12月。	100.00%
2	板栗深加工剥壳机采购	城关镇	采购板栗剥壳机生产线一条。形成资产归村集体所有。	2022年	该项目为板栗深加工配套设备，项目建成，从根本上解决了企业原材料加工的问题，项目投产后可解决务工岗位10余个	70				70	产业发展	70.00	完善板栗项目相关配套设施，通过企业提供相关岗位，增加就业人数，提高人均收入	100.00%

宁陕县2022年度衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况表

单位	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	绩效目标	资金投入（万元）					项目类别	截止11月19日报账支出	联农带农机制模式	项目完成进度
						财政资金（万元）								
						小计	中央	省级	市级	县级				
八、林业局						58	0	20	38	0		58.00		
1	宁陕县寨沟村林下中药材研学基地	寨沟村	该项目计划在凤凰嘴种植：猪苓30亩、苍术20亩、草本中药材50亩（50余个品种）和配套基础设施建设。	2022	项目建成后可提高生态效益，带动旅游研学，实现中药材与相关“二三”产业融合发展；实现农业发展、农村繁荣、农民增收。	20		20			产业发展	20.00	土地流转、务工	100.00%
2	宁陕县中心苗圃市级核桃良种繁育示范园奖补资金	长镇寨沟村	其中紫仁核桃采穗圃提升改造30亩，	2022年	园区建成后，第三年可产良种核桃穗条10000条，当年增加效益5万元；林下种植中药材和农作物，年产量可达5万余元；辐射带动农户30户，带动园区内农民务工人均增收500元以上。	10			10		产业发展	10.00	土地流转、务工	100.00%
3	宁陕县梨子园市级林下经济示范基地奖补资金	县城关镇八	猕猴桃等蜜源植物园310亩(林下种植魔芋	2022年	项目建成正常满负荷生产、年收购、加工、销售蜂蜜10万公斤，销售收入可以达到800万元，减去成本580万元（收购成本400万元、加工费用80万元、销售费用50万元），年收入220万余元，按照80%保守收入核算年利润176万元。	10			10		产业发展	10.00	土地流转、务工、分红	100.00%
4	宁陕县文泰市级林下经济示范基地奖补资金	筒车湾镇龙	导产业，计划发展 400亩，五味子50亩	2022年	建成后，年产魔芋、粮食总产量200吨，产值188.69万元，转移劳动力就业 200 人次以上，实现户均增加收入6500元以上，确保农户153户（86户脱贫户）的稳定增收。	10			10		产业发展	10.00	土地流转、务工、分红	100.00%

宁陕县2022年度衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况表

单位	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	绩效目标	资金投入（万元）					项目类别	截止11月19日报账支出	联农带农机制模式	项目完成进度
						财政资金（万元）								
						小计	中央	省级	市级	县级				
5	宁陕县安宁生态农业开发有限公司市级林业龙头企业奖补资金	城关镇华室	用于种植花卉盆景、50亩种植食用菌	2022年	基地建成可种植5万余盆兰花及花卉，兰花及花卉5万盆以一盆10元为利润共计一年50万元；黄金木耳1200架产值630万元扣除生产成本250万，所得税103.95万元（农产品减半为16.5%），金耳利润276.05万元。	8			8		产业发展	8.00	土地流转、务工、分红	100.00%
九、城关镇						938.5	829.5	30	79	0		819.20		
1	八亩村民宿建设项目	八亩村	建设三栋民宿及配套设施，周边人居环境提升	2022年	实现周边人居环境提升，直接受益群众1003人。	500	500				产业发展	500.00	项目建成运营后，运营合作方按照保底分红模式，按不少于6%收益率给村集体分红，带动群众增收。	100.00%
2	宁陕县永盛佳园农业生态专业合作社基础设施建设	旱坝村	1、新建钢管大棚30亩；2、产业园蓄水池200m ³ 及管道铺设；	2022年	进一步完善永盛佳园农业生态专业合作社基础设施，带动50户农户增收	75	75				产业发展	75.00	方便村民及脱贫劳动力就业务工及发展产业，提供增收条件。	100.00%
3	渔湾村猕猴桃采摘园建设项目	渔湾村	新建猕猴桃种植园100亩；采摘步道1.5公里	2022年	完善乡村旅游配套建设项目，直接受益村民325人	150	150				产业发展	150.00	带动乡村旅游，吸引外地游客消费，带动群众增收。	100.00%

宁陕县2022年度衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况表

单位	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	绩效目标	资金投入（万元）					项目类别	截止11月19日报账支出	联农带农机制模式	项目完成进度
						财政资金（万元）								
						小计	中央	省级	市级	县级				
4	寨沟村龙洞坪渔业园区养殖池建设项目	寨沟村	建设流水养殖池800平方米，底部防渗透处理700平方米，挡墙90米	2022年	完善渔业园区基础设施项目，直接受益群众800人	57	57				产业发展	57.00	改善产业发展条件，巩固脱贫成果，通过务工、土地流转、分红带动增收。	100.00%
5	青龙娅食用菌产业园区配套设施完善及产业链延伸项目	青龙娅村	1. 厂区道路硬化160米；2. 粉碎厂地面硬化1000平方米；3. 修建彩钢棚300平方米；4. 配套园区基础设施；5. 电力设备安装，200KW变压器一台、配电柜2台、电缆线300米；6. 上料装载机2台；7. 灭菌柜6套；8. 配套用房改造200m²。9. 香菇深加工厂房300m²；10. 干香菇分拣设备2套；11. 加工包装设备1套；12. 养菌棚改造1700m²；13. 新建大棚1000m²。	2022年	通过完善食用菌产业园区基础设施、安装食用菌生产、加工设备，进一步提升食用菌袋料自动化生产加工能力和规模；延伸食用菌产业链，开发下游产品，提供产品附加值，壮大食用菌产业规模。在园区内实现从菌种加工、制袋、灭菌、养菌、分拣、包装、销售等生产加工全产业链流程。项目建成后，一是可提供就业岗位40余个，带动当地及周边村民通过务工实现就业增收；二是带动青龙娅村及周边村41户群众通过种植食用菌，实现稳定增收；三是为城关镇、筒车湾镇、太山庙镇等镇、村发展食用菌提供制袋场地及设备，确保全县食用菌产业稳	139	30.00	30.00	79.00		产业发展	19.70	一是可提供就业岗位40余个，带动当地及周边村民通过务工实现就业增收；二是带动青龙娅村及周边村41户群众通过种植食用菌，实现稳定增收；三是为城关镇、筒车湾镇、太山庙镇等镇、村发展食用菌提供制袋场地及设备，确保全县食用菌产业稳定发展。	14.17%

宁陕县2022年度衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况表

单位	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	绩效目标	资金投入（万元）					项目类别	截止11月19日报账支出	联农带农机制模式	项目完成进度
						财政资金（万元）								
						小计	中央	省级	市级	县级				
6	城关镇安全住房问题维修	城关镇	8户安全住房问题维修资金，修缮加固C级7户，原址重建D级1户	2022年	改善8户住房问题，优化居住环境	17.5	17.5				危房改造	17.50		100.00%
十、四亩地镇						250	0	250	0	0	0	220.00		
1	严家坪村桃园梁产业园区项目（三期）	四亩地镇严家坪村	桃园梁林业综合园区三期项目新建灌溉堰塘2000立方米	2022年	通过务工等形式预计带动20余人增收	50		50			产业发展	50.00	务工、土地流转、饲草收购	100.00%
2	四亩地村田园合作社配套设施建设项目	四亩地镇四亩地村	改造红色旅游产业路1000米，新修拓宽灌溉堰渠1500米	2022年	带动周边经营市场主体20余户增收4000余元。项目建成后，受益户达50余户。	200		200			产业发展	170.00	务工	85.00%
十一、新场镇						378	229	149	0	0	0	345.00		
1	新场村产业园区水毁道路恢复重建项目	新场镇新场村	新场村新场街组重建水毁道路1处，长约200米；新场村新场街组大背阴沟口重建道路护坎约300米；学堂坪组水毁道路一处约120米。	2022年	项目建成后，保障187户群众日常产业发展中物资运输和全村群众日常出行，总受益群众500余人	229	229.00				产业发展	211.00	修复重建水毁路，方便产业运输，带动产业发展，受益群众	92.14%
2	集镇垃圾填埋场二期	新场镇新场村	垃圾场道路硬化（约1.2公里），新建道路挡墙护坎约800m3。	2022年	改善全镇垃圾填埋道路运输问题，方便全镇垃圾清运，提升全镇环卫风貌，受益群众380余户1000余人项目建成后，受益群众194余户554余人	149		149.00			基础设施	134.00		89.93%

宁陕县2022年度衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况表

单位	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	绩效目标	资金投入（万元）					项目类别	截止11月19日报账支出	联农带农机制模式	项目完成进度
						财政资金（万元）								
						小计	中央	省级	市级	县级				
十二、广货街镇						650	550	76.68	0	23.32	0	615.40		
1	元潭村食用菌园区（二期）大棚修复	元潭村	元潭村食用菌园区，修复河堤500米；土地复垦40亩；恢复大棚80个；产业路1000米。	2022年	通过园区吸引经营主体，直接带动周边60余户人均务工增收1000以上。	550	550.00				产业发展类	515.40	通过园区发展带动群众务工增收	93.71%
2	北沟村污水处理扩建项目	北沟村	扩建污水处理厂一处，污水处理日30吨	2022年	能够满足猴子坪安置点污水处理的容量扩容及分散农户污水处理问题。	100		76.68		23.32	基础设施	100.00		100.00%
十三、皇冠镇						430.52	340.52	90	0	0	0	398.80		
1	兴隆村农业综合园区项目	皇冠镇兴隆村	1、园区新建（蔬菜、羊肚菌）种植大棚5000平方米；2、平整土地80亩；3、配套园区产业路1730米；4、大棚种植灌溉用（1000米管道、蓄水池1座、拦水坝1座）；5、猪场新建圈舍300平方米；6、改造圈舍500平方米（含产床）；7、有机肥厂电路改造及种植大棚用电线路安装。	2022年	能够带动120余人就业增加当地农民群众家庭收入来源，农业园区带动当地旅游业的发展，设施的不断完善提升旅游业发展	220	220				产业发展	220.00	项目建设期间带动农户参与建设务工增收，建成后部分资产作为集体经济股份合作社经营性资产投入经营主体经营	100.00%

宁陕县2022年度衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况表

单位	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	绩效目标	资金投入（万元）					项目类别	截止11月19日报账支出	联农带农机制模式	项目完成进度
						财政资金（万元）								
						小计	中央	省级	市级	县级				
2	秀才沟花卉园区项目	皇冠镇兴隆村	秀才沟花卉园区产业路水沟200米（含水沟）；花卉灌溉引水主管道1600米（含安装），支管道300米；容积500立方米蓄水池1座，引水坝1座；更换秀才沟自来水主管道3000米（含安装、填埋），新修拦砂坝1座。	2022年	不断改善和提升园区的生产条件，扩大园区建设规模，当地群众通过在园区务工就业增加家庭收入，提升农民群众生活水平，保证农民群众脱贫后收入来源稳定，增加农民群众满意度与幸福感；能够带动当地花卉产业走向旅游化，进一步体现出花卉产业的价值，美化当地旅游环境，促使旅游业发展。受益40户128人，其中已脱贫户25户75人。	70	70				产业发展	70.00	能够带动当地花卉产业走向旅游化，进一步体现出花卉产业的价值，美化当地旅游环境，促使旅游业发展。建成后增加就业务工收入。	100.00%
3	皇冠镇朝阳社区腊肉制品生产车间	皇冠镇朝阳社区	1.对砖混结构房屋200平方米进行改造（含隔墙、地面铺设、吊顶、墙面处理、水电等）；2、新建烘房（含附属设施火道等）38平方米；3、修建烧制泡洗间48平方米；4、修建卫生间36平方米（含装修）。5、冷柜1组；6、腌制箱1套；	2022年	培育和发展特色产业，充分发挥资源优势，提高农产品的质量，鼓励新办农产品加工业，打造地方特色农副产品品牌，项目建成投产后，年消耗生猪来自于养殖专业合作社和当地农户，通过订单式生产，保证养殖户利益不会受市场变化受损，项目建设带动农户养殖产业发展增收，间接带动附近农户从事饲料、运输、有机肥等相关行业发展。直接带动已脱贫贫困户收益46人，受益总人数105人。	50.52	50.52				产业发展	48.80	项目建设带动农户养殖产业发展增收，间接带动附近农户从事饲料、运输、有机肥等相关行业发展。建成后作为集体经济股份合作社资产投入经营主体经营保底分红。	96.60%

宁陕县2022年度衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况表

单位	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	绩效目标	资金投入（万元）					项目类别	截止11月19日报账支出	联农带农机制模式	项目完成进度	
						财政资金（万元）									
						小计	中央	省级	市级	县级					
4	皇冠镇蚂蟥沟供水工程	皇冠镇南京坪村	铺设管道4000米，新建2个拦水坝、1个300立方米蓄水池。	2022年	蚂蟥沟供水工程，可解决皇冠集镇老街片区及南京坪沿线至大湾共计60户200余人用水问题。其中受益已脱贫户20户，55人。建设期可解决25人劳务增收(其中已脱贫户劳动力15人，搬迁户劳动力10人) 预计发放劳务报酬15万元。	90		90				基础设施	60.00		66.67%
十四、江口镇						290	220	70	0	0	0	276.80			
1	江口回族镇民族特色食品加工交易展销中心	江镇村	新建800m²食品加工厂房1处及其配套设施（包含集镇农贸市场）。	2022年	生产加工江口回族镇少数民族特色食品，提升本地农产品（原料）附加值，增加群众收入。	220	220					产业发展	210.10	务工（建设期、建成后）	95.50%
2	宁陕县惠农中药材种植加工厂配套设施项目	江河村	江口回族镇江河村中药材种植加工项目基础设施，包括浆砌石983.3m³，地面平整回填9600m³，地面硬化950m²，场地水电改造等。	2022	预计年加工农副产品及中药材300吨以上，销售额150万元以上，带动30户农户增收。	70		70				产业发展	66.70	务工（建设期、建成后）	95.29%
十五、金川镇						380	290	0	90	0	0	354.39			
1	金川镇凤华农贸有限公司厂房改扩建项目	黄金村	建设厂房600平方米（其中生产间180平米，库房420平米），新建围墙100米，场地翻新400平方	2022年	旺季带动80余人务工，淡季也能带动20余人务工，既能带动务工人员，又能保障金川农产品高出市场价销售	150	150					产业发展	133.20	带动群众就近就业、林地流转、集体经济入股分红、产品回收	88.80%

宁陕县2022年度衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况表

单位	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	绩效目标	资金投入（万元）					项目类别	截止11月19日报账支出	联农带农机制模式	项目完成进度
						财政资金（万元）								
						小计	中央	省级	市级	县级				
2	金川镇小川村食用菌基地	小川村	新建食用菌袋料香菇大棚2000平方米	2022年	通过食用菌基地建设，带动周边群众务工，预计提供就业岗位30个，带动就业10户30人，年人均增收5000元	70	70				产业发展	70.00	带动群众就近就业、集体经济入股分红	100.00%
3	金川镇老庄村产业路建设项目	老庄村	完成老庄村庙沟产业路建设1700米、桦皮沟1200米、安沟800米的砂石产业路建设，路宽均为3.5米	2022年	通过三条产业路建设，可带动辖区内55户174人群众发展产业，有效带动发展板栗1780亩、年天麻12000窝、猕猴桃20亩，从而带动群众增收，预计人均增收2200元	70	70				产业发展	69.79		99.70%
4	金川镇黄金村羊肚菌产业园区	金川镇黄金村	新建羊肚菌大棚4000平方米	2022年	通过羊肚菌建大棚4000平方米，可带动辖区内87户234人，其中已脱贫户32户83人。	90			90		产业发展	81.40	带动群众就近就业、集体经济入股分红	90.44%
十六、龙王镇						541	372	169	0	0	0	521.00		
1	龙王镇西沟村食用菌产业园区项目	龙王镇西沟村	建设食用菌大棚3500平方米，配套水电等基础设施，烘干、冷库等相关设备，厂房1处，发展食用菌20万袋。	2022年	建成年产20万袋食用菌大棚3500平方米，通过入股分红、园区务工等方式带动脱贫户12户36人，户均增收1600元以上。	100	100				产业发展	100.00	建设食用菌养殖园区，促进产业发展，通过园区务工、土地流转等方式增加群众收入。	100.00%

宁陕县2022年度衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况表

单位	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	绩效目标	资金投入（万元）					项目类别	截止11月19日报账支出	联农带农机制模式	项目完成进度
						财政资金（万元）								
						小计	中央	省级	市级	县级				
2	龙王镇棋盘村北沟养猪场二期项目	龙王镇棋盘村	1. 园区防护护坎长220米，高7米；2. 完成园区智能洗消通道，含消毒房及消毒配套设施；3. 饲料加工库房280平方；4. 自来水管防冻管护2200米（30*30混凝土包扎）；5. 园区护栏300米；6. 母猪产床30套，限位栏10套；7. 修建无害化处理池1处，含粪便污泥干化场地1处；8. 新购置粪便沼液车一辆。	2022年	养猪场二期提升建设项目完成后，通过入股分红、园区务工带动脱贫人口20户56人，户均增收2000元/年。	172	172				产业发展	172.00	建设生猪养殖园区，促进产业发展，通过园区务工、土地流转等方式增加群众收入。	100.00%
3	龙王镇永红村中沟生态综合园区	龙王镇永红村	建设200亩综合产业园区。种植猕猴桃100亩及配套网架，套种80亩魔芋、红豆杉150亩，育苗大棚3000平米，水肥一体灌溉设施。	2022年	打造一流生态园区，带动全村经济发展，有效打造生态产业链，通过入股分红、园区务工带动脱贫人口21户52人，户均增收2000元/年。	100	100				产业发展	100.00	建设生态农业园区，促进产业发展，通过园区务工、土地流转等方式增加群众收入。	100.00%
4	龙王镇西沟村食用菌产业园区二期项目	龙王镇西沟村	新建食用菌大棚内钢架配套设施3500平方米，修建园区产业路20米、排水沟20米	2022	带动脱贫及监测人口10户20人受益，户均增收1600元。	35		35			产业发展	30.00	建设食用菌养殖园区，促进产业发展，通过园区务工、土地流转等方式增加群众收入。	85.71%
5	龙王镇河坪村养牛场项目（二期）	河坪村	续建养殖圈舍及附属用房约1500平米，建设相关配套设施。	2022	带动脱贫户增收10户24人，户均增收1600元	134		134			产业发展	119.00	建设特色肉牛养殖园区，促进产业发展，通过园区务工、土地流转、入股分红等方式增加群众收入	88.81%
十七、梅子镇						364.18	0	210	0	154.18	0	362.72		

宁陕县2022年度衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况表

单位	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	绩效目标	资金投入（万元）					项目类别	截止11月19日报账支出	联农带农机制模式	项目完成进度	
						财政资金（万元）									
						小计	中央	省级	市级	县级					
1	梅子镇梅苑道路工程	梅子镇安坪村	改建5.381公里混凝土路面面层铺设沥青路面。	2022年	项目建成后，一方面通过优化梅苑周边基础设施，提高子午梅苑整体形象，拉动旅游消费经济。另一方面通过园区务工带动本地劳动力增收，同时能够方便群众出行。预计受益农村人口50人，受益脱贫人口30人。建设期可解决30人劳务增收(其中已脱贫户劳动力30人) 预计发放劳务报酬35万元。	210		210				基础设施	208.54		99.30%
2	生凤村茶园四期	生凤村	新发展茶园100亩连同配套喷灌设施、管道，对茶园库区沿线防护栏2000米。形成资产归村集体所有。	2022年	带动本村30户40人增收，保护生凤茶园500余亩。	154.18				154.18	产业发展	154.18	茶园园区建设，流转农户山林、土地512亩，带动本村农户进园区务工35人，人均增收2000元。	100.00%	
十八、太山庙镇						483	483	0	0	0		450.43			
1	太山庙镇二期安置点集中养殖圈舍项目	太山村	养猪场500平方米，挡墙390立方米，化粪池120立方米。	2022年	为太山集镇二期安置点居住的农户79户231人提供养殖区域，确保群众发展产业增产增收。	156	156				产业发展	143.08	带动群众就近就业、集中发展养殖产业增收	91.72%	

宁陕县2022年度衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况表

单位	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	绩效目标	资金投入（万元）					项目类别	截止11月19日报账支出	联农带农机制模式	项目完成进度
						财政资金（万元）								
						小计	中央	省级	市级	县级				
2	太山庙镇太山村三组水毁产业过水路面	太山村	修建产业园区过水路面1处，混凝土硬化670.85平方米，挡墙235立方，涵管68米。	2022年	通过修建过水路面一处，方便有机稻谷70余亩种植，产有机稻谷7万余斤，收入72000元，通过务工、土地流转，合作社入股，带动农户56户210人，其中建档立卡户14户40人，户均增收1.2万元。	97	97				产业发展	97.00		100.00%
3	龙凤村袋料大棚项目（二期）	龙凤村	1. 浆砌片石挡墙约1800立方；2. 大棚内架3000平方米；3. 道路硬化及路基处理110米；4. 棚内棚外排水沟1200米，棚内棚外水管安装，堰渠50米，厂房外排水沟28米；5. 土方开挖，厂房地面及养菌大棚地面换填约580方；6. 建设袋料食用菌生产线一条；7. 50吨冷藏库一个。	2022年	袋料大棚项目建成后，将带动周边群众发展产业，增产增收。总受益群众367人，其中脱贫户27户，63人，户均增收3万。	230	230				产业发展	210.35	带动群众就近就业、集体经济入股分红	91.46%
十九、筒车湾镇						199	189	10	0	0		187.42		
1	筒车湾镇龙王坪产业园区（四期）建设项目	筒车湾镇龙王坪村	1. 新建大棚面积4200m ² ；2. 棚内过道铺砖1400m ² ；3. 新建护坎90米、排水沟200米；3. 新建30吨冷库一座、烘干设备3套；4. 新建厂房520m ² 。	2022年	扶持种养殖园区建设，带动贫困户发展，通过园区务工及分红方式，提高群众收入。带动20户61人（其中已脱贫户8户21人）增加收入及整治土地闲置问题。	150	140	10			产业发展	147.86	扶持种养殖园区建设，带动贫困户发展，通过园区务工及分红方式，提高群众收入。	98.57%

宁陕县2022年度衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况表

单位	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	绩效目标	资金投入（万元）					项目类别	截止11月19日报账支出	联农带农机制模式	项目完成进度
						财政资金（万元）								
						小计	中央	省级	市级	县级				
2	龙王潭村猕猴桃产业园区附属设施建设	龙王潭村	栽种猕猴桃50亩，新建引水坝2座、灌溉主管道1500米、滴管10000米、蓄水池3个，猕猴桃支架3000个。	2022年	土地流转，园区务工，带动10户28人（其中已脱贫户4户11人）增收。	49	49				产业发展	39.56	通过务工及土地流转方式，提高群众收入。	80.73%
合计						10772	6658	1964	350	1800		10170.30		